



Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du Plan directeur des écoles

17 mai 2023

Heure du début : 18h00

Participation

| Nom | Affiliation | Nom | Affiliation | Nom | Affiliation |
|----------------------|--|------------------|---|------------------|--------------------------|
| Thomas Dernoga | Président du Conseil du comté de PG | Jason Washington | Surintendant adjoint des services de soutien, PGCPs | Brandey McDonald | Fengate Asset Management |
| Dr Charoscar Coleman | Directeur des opérations, PGCPs | Brittney Bennett | Brailsford & Dunlavey, Inc. | Michael Ricketts | Gilbane Building Company |
| Erica Berry-Wilson | Directrice du personnel, DCAO pour la santé, les services humains et l'éducation | | | | |

Ouverture de la séance :

Ouverture de la séance par Brittney Bennett : « Bienvenue à la réunion du comité de pilotage du Plan directeur des écoles pour le deuxième trimestre 2023. Je voudrais commencer cette réunion en passant en revue quelques détails logistiques. »

Logistique de la réunion :

- Accès à une interprétation en Espagnol
- L'interprétation en langue des signes américaine se fait simultanément.
- La fonction pour les questions-réponses – est désactivée
- Les questions peuvent être soumises sur le site web du programme : www.pgcpblueprintschoools.com
- Les commentaires du public : les intervenants seront appelés selon l'ordre dans lequel vous vous êtes inscrit

« Je cède maintenant la parole à Mme Berry-Wilson pour ouvrir la séance. »

Erica Berry-Wilson déclare la séance publique ouverte.

L'appel nominal de tous les participants a lieu.

- Le président du conseil, Dernoga a été marqué comme présent





- Le Dr Charoscar Coleman (représentant la Directrice exécutive, le Dr Monica Goldson) est marqué comme présent.
- Mme Berry-Wilson (représentant la Directrice du comté Angela Alsobrooks) a été marquée comme présente

Le comité de pilotage passe à :

- Mme Erica Berry-Wilson propose d'approuver le compte-rendu de la réunion du comité directeur du premier trimestre (8/3/2023). Motion proposée par le président Dernoga et appuyée par le Dr Coleman. Tous les membres du comité directeur présents ont voté pour, sans opposition ni abstention.
- Mme Erica Berry-Wilson propose d'approuver l'ordre du jour de la réunion du comité directeur du 17 mai 2023. Motion proposée par le président Dernoga et appuyée par le Dr Coleman. Tous les membres du comité directeur présents ont voté pour, sans opposition ni abstention.

Rapport du directeur

[Voir ci-joint](#)

Questions et Réponses :

Comité :

Mme Erica Berry Wilson demande : « Pouvez-vous nous donner des informations actualisées sur l'avancement des travaux sur les sites ? Je sais que vous avez parlé de manière générale de l'état d'avancement des travaux et je sais qu'une école sera livrée en janvier. Pouvez-vous nous rappeler la date de livraison des cinq autres écoles ? »

M. Jason Washington répond : « Colin Powell sera livrée le 8 novembre. La mise en service de Colin Powell est prévue pour le 27 novembre. Walker Mill sera livrée le 4 août. Quant aux autres écoles, Kenmoor, Drew Freeman, les collèges d'Hyattsville et Sonia Sotomayor à Adelphi seront livrées le 15 juillet. Voilà les dates de livraison. Je vais laisser quelqu'un qui connaît beaucoup mieux le sujet vous parler de l'état d'avancement des travaux et du calendrier. M. Ricketts ? »

M. Mike Ricketts répond : « Nous sommes dans les temps. Il y a quelques semaines, nous avons commencé à recevoir les premières livraisons de mobilier et d'équipement dans l'école. C'est très excitant de commencer à voir les meubles. Si vous vous rendez dans l'une des écoles, vous pouvez voir que toutes les salles de classe, les ailes académiques et les espaces administratifs sont terminés. Nous sommes donc en train de finaliser les principaux éléments de connexion, à savoir les réfectoires et les espaces multimédias dans la plupart des bâtiments. Une fois cela terminé, nous pourrions achever les travaux sur le site. Il s'agit en quelque sorte de





nettoyer l'intérieur des bâtiments et de progresser vers l'extérieur pour terminer les travaux. Nous avons obtenu des permis d'occupation temporaire pour plusieurs écoles, ce qui nous permet d'installer le mobilier. Nous sommes actuellement en train de mettre en service ces écoles. Évidemment, Colin Powell, avec une livraison prévue en novembre, est en retard sur le calendrier, mais nous prévoyons que l'installation et l'inspection du mobilier et des équipements commenceront à la fin du mois d'août, ce qui est également dans les délais prévus. Dans l'ensemble, nous pensons que nous avançons très bien et que nous faisons de grands progrès. »

Mme Erica Berry-Wilson demande : « Maintenant que vous emménagez dans les écoles, nous approchons évidemment de la date d'occupation du système scolaire. Des mesures ont-elles été mises en place pour assurer la sécurité pendant que nous emménageons dans les écoles et pour garantir que nous serons en mesure de livrer l'école dans son ensemble sans aucune menace pour la sécurité ? »

M. Ricketts répond : « Il est toujours un peu difficile, pendant la construction, d'empêcher les gens d'entrer sur le site. Nous avons mis en place des mesures de sécurité sur tout le périmètre. Nous avons des caméras et des systèmes d'alerte en cas d'effraction. Mais toutes les portes extérieures de tous les bâtiments sont verrouillées. Dans le cadre de notre programme, nous veillons à ce qu'elles soient vérifiées et revérifiées chaque jour. Les week-ends sont difficiles, et à l'approche de l'été, une fois l'école terminée, il y a toujours un risque accru de vandalisme autour des sites. Mais grâce à un éclairage important et à une surveillance attentive, nous parvenons généralement à éviter tout problème majeur. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune effraction dans les bâtiments. Nous avons eu des effractions dans les remorques de chantier au cours de la construction, mais aucune situation n'a atteint l'intérieur des bâtiments. »

M. Ricketts ajoute : « Je voudrais ajouter une autre chose à ce stade du projet. Nous avons renforcé la communication avec la police locale afin qu'elle comprenne ce qui se passe sur nos sites et qu'elle sache que les écoles sont terminées. Très souvent, ils viennent, en particulier lorsque nous démontons la clôture de chantier, et ils commencent à entrer et à faire le tour de la propriété le soir, lorsqu'il n'y a pas d'activité de construction. »

Points non-inscrits à l'ordre du jour :

- M. Jason Washington discute des modifications suivantes à apporter à l'accord de projet tel qu'il est défini dans le protocole d'accord entre le comté et les écoles : accord d'entiercement, accord d'achat d'électricité, pièces X1 et X2.
- Mme Erica Berry-Wilson propose d'accepter la modification de l'accord d'entiercement. Motion présentée par le président Dernoga et appuyée par le Dr Coleman. Tous les membres du comité directeur présents ont voté pour, sans opposition ni abstention.
- Le président Dernoga présente une motion visant à donner au Plan directeur des écoles la possibilité d'entamer des négociations avec Standard Solar et de conclure un contrat d'achat d'électricité. Le Dr





Coleman appuie la motion. Tous les membres du comité directeur présents ont voté pour, sans opposition ni abstention.

- M. Washington discute du troisième amendement (pièces X1 et X2), mais il est décidé de poursuivre la discussion lors de la prochaine réunion trimestrielle, après réception des modifications finales.

Commentaires du public :

Il y a eu quatre commentaires publics supplémentaires, dont les auteurs n'étaient pas présents à la réunion.

Prochaine réunion du Comité directeur :

11/10/2023

Levée de la séance :

Mme Erica Berry-Wilson propose de lever la séance. La séance est levée.

