



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

المشاريع الكبرى

اجتماع تحديث

في ٤ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٠





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

اجتماع اللوجستيات



خدمات الترجمة الفورية

من على الحاسوب


هناك كرة أرضية في أسفل الشاشة. انقر فوق تلك الكرة الأرضية ثم حددوا اللغة الإسبانية.

من على جهاز خليوي

في أسفل الشاشة، اضغطوا على أيقونة النقاط الثلاث في أسفل اليمين (...). اضغطوا على "الترجمة" (language interpretation).
اضغطوا "اسبانية"



أسئلة خلال الاجتماع



مدخلاتكم تهمنا.

- يرجى كتابة أسئلتكم/تعليقاتكم في قسم الأسئلة والأجوبة في زوم.
- سيتم نشر الأسئلة والأجوبة من الاجتماع العام هذا على صفحة "About" الخاصة بالقسم على bit.ly/DCP-About

جدول الأعمال



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



جدول الأعمال

- ١ فريق العمل
- ٢ تحديثات المشروع: إضافة التعليم المهني والتقني في مدرسة كروسلاند الثانوية
- ٣
- ٤ تحديثات المشروع: توسيع ما قبل الروضة في مدرسة ريفر ديل هيلز
- ٥
- ٦
- ٧ تحديثات المشروع: توسيع المركز البيئي في مدرسة وليام س. شميدت
- ٨
- تحديثات المشروع: استبدال مدرسة وليام ويرت التكميلية
- تحديثات المشروع: التركيبات النمطية في مدرسة روبرت غودارد



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

التعارف



التعارف

أعمال المدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج
الدكتور السيد / شاروسكار كولمان، المدير التنفيذي للعمليات

الخدمات الداعمة في المدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج
جيسون واشنطن، المشرف المساعد على الخدمات الداعمة

قسم البرامج الكبرى

- شيلا جاكسون، المديرية
- ويل سميث، مشرف إدارة المشاريع
- دون هولتن، مشرفة التصميم
- كايل أنطوني، مشرفة التخطيط
- جوزيف هاول، مدير المشروع ٣
- روشيل جونسون، مديرة المشروع ٢
- هنري لويس، مدير المشروع ٢
- ديغو غوزمان، مدير المشروع ٢





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

تحديثات المشروع: إضافة التعليم المهني والتقني في مدرسة كروسلاند الثانوية





إضافة التعليم المهني والتقني (CTE) في مدرسة كروسلاند الثانوي نطاق

- توسيع مساحة برنامج التعليم المهني والتقني (CTE) في المدرسة الثانوية كريسلاوند إلى مبنى منفصل بمساحة ٢٥٠٠٠ قدم مربع
- ستشمل إضافة برنامج التعليم المهني والتقني الجديدة مختبراً جديداً ومساحات للفصول الدراسية لبرامج اللحام وتطوير البناء وهياكل السيارات والتجميل وطب الأسنان.
- سيتم تجهيز جميع مساحات المختبر بمساحة تخزين مخصصة للمواد المطلوبة.

الوضع الحالي

- المشروع حالياً في مرحلة التخطيط.
- تتم حالياً مراجعة طريقة التسليم والمواصفات التعليمية للموافقة عليها من قبل اللجنة المشتركة بين الوكالات لبناء المدارس (IAC) ووزارة التعليم بولاية ماريلاند (MSDE).

الخطوات القادمة

- الموافقة على طريقة التسليم والمواصفات التعليمية من قبل اللجنة المشتركة بين الوكالات لبناء المدارس ووزارة التعليم بولاية ماريلاند.
- المضي قدماً في مرحلة التصميم.

التاريخ المتوقع لانتهاء

- سيتم تحديده لاحقاً





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

تحديثات المشروع:

توسيع ما قبل الروضة في
مدرسة ريفر ديل هيلز



ما قبل الروضة في مدرسة ريفر ديل هيلز

النطاق

تجديد وتوسيع مركز ما قبل الروضة

- إضافة ١٠ فصول دراسية جديدة.
- مساحات جديدة تشمل غرفة الطعام، والمطبخ، وغرفة الصحة، وغرف الدعم، ومناطق اللعب الخارجية، ومساحات للتعلم البيئي.
- سيظل المبنى مشتركاً مع مركز شباب أمريكا اللاتينية (LAYC).

الوضع الحالي

- تم اختيار شركة ديزاين كوليكٲيف (Design Collective) كمهندس للمشروع.
- المشروع في مرحلة التصميم التخطيطي.

الخطوات القادمة

- موافقات التصميم التخطيطي من الولاية.

التاريخ المتوقع لانتهاء

- سيتم تحديده لاحقاً





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

تحديثات المشروع:

توسيع المركز البيئي في مدرسة وليام س.
شميدت



توسيع المركز البيئي في مدرسة وليام س. شميدت

النطاق: نظرة عامة على تحديث حرم المدرسة

- **القرية الأولى** – "القرية الخضراء" الجديدة: قرية سكنية تضم كبائن نوم للطلاب، ومركز تخييم، وفصول دراسية جديدة، ومساحات تعليمية خارجية، ومسارات محسنة للمشى والقيادة.
- **قاعة طعام جديدة**: منشأة متكاملة الخدمات لتناول الطعام والطهي تتسع لحوالي ٢٧٥ طالباً وموظفاً، مع مساحة إضافية للفصول الدراسية.
- **تحسينات الموقع والمناظر الطبيعية**: تشمل حدائق الاكتشاف ومسارات المشي ومناطق الأنشطة ومحطة معالجة مسبقة جديدة لإدارة مياه الصرف الصحي.

الوضع الحالي

- **القرية الأولى** – تم تشييد الجدران الخارجية للكابينة. يتم حالياً تأطير الجدران المعدنية الداخلية، وإجراء أعمال الصيانة الكهربائية والسباكة. يتم حالياً تشكيل وصب البلاطة الخرسانية في الجناح الخارجي.
- **قاعة طعام جديدة**: تم الانتهاء من تركيب البلاطة الخرسانية على السطح. تم تركيب سلالم الطابق السفلي. لا تزال أعمال الصيانة الكهربائية والسباكة مستمرة في الطابق السفلي.
- **أعمال الموقع**: يتم حالياً تركيب خطوط المياه الجديدة في القرية الأولى. ويجري تركيب العواصف والبرك الحيوية على طول طرق الوصول.

الخطوات القادمة

- يستمر العمل على البناء في القرية الأولى وقاعة الطعام الجديدتين.

التاريخ المتوقع للانتهاء

ربيع ٢٠٢٦



المركز البيئي في مدرسة وليام س. شميدت





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

تحديثات المشروع:

مدرسة وليام ويرت التكميلية



مدرسة وليام ويرت التكميلية

النطاق

- استبدال مبنى وموقع مدرسة وليام ويرت التكميلية. يتكون المشروع من بناء منشأة مدرسية جديدة، وأعمال الموقع المرتبطة بها، وهدم المدرسة الأصلية. سيتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل رئيسية، وسيتم تنفيذها بشكل متسلسل عموماً.
- تم انتهاء المرحلة الأولى (العمل في الموقع) والمرحلة الثانية (المدرسة) بشكل كبير.
- تتكون المرحلة الثالثة من قطع المرافق وهدم مبنى المدرسة الحالي.
- تتضمن المرحلة الرابعة الانتهاء من تركيب نظام مياه الأمطار، وهياكل الاحتفاظ الحيوي، وملعب كرة جديد، وحلقة حافلات جديدة، وملاعب سطحية مرصوفة حديثة، وسياج، وموقف سيارات جديد مع إمكانية الوصول إلى شارع تاكرمان.

الوضع الحالي


- تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من هدم المدرسة الأصلية.
- إزالة الأنقاض الناتجة عن الهدم.
- تم إكمال الملعب متعدد الأغراض (تظل عناصر القائمة المتقوية كما هي)
- المرحلة الرابعة من العمل قيد التنفيذ.

الخطوات القادمة

- استمرار إزالة الأنقاض الناتجة عن الهدم.
- استكمال كافة بنود المرحلة الرابعة.

التاريخ المتوقع لانتهاء

نيسان (أبريل) ٢٠٢٦



مدرسة وليام ويرت التكميلية



أنقاض هدم المدرسة القديمة



ملعب متعدد الأغراض



تركيب أنابيب العواصف تحت الأرض



العمل الأرضي



نظرة عامة على الموقع



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

تحديثات المشروع:

روبرت غودارد مونتيسوري – دورا
كينيدي

التركيبات المعيارية



روبرت غودارد مونتيسوري – دورا كينيدي

التركيبات المعيارية

النطاق

تركيب وتأثيث وحدة مكونة من ثمانية عشر
فرد

س الفرنسي دورا كينيدي المشترك. نقل المبنى النموذجي الموجود المكون من طابق واحد خارج الموقع لـ

الوضع الحالي

- تم عقد اجتماع ما قبل البناء مع إدارة التصاريح والتفتيش والإنفاذ (DPIE) في ٢٧ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٢٥، بخصوص تصريح التصنيف الدقيق لتطوير الموقع.
- أصدرت إدارة التصاريح والتفتيش والإنفاذ التصريح للمدارس الحكومية لمقاطعة برنس جورج رسميًا في ٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٥.
- قام المساح المقاول بتحديد الموقع يوم الجمعة، وأكمل المهمة في ٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٥.
- سيتم تقديم رسومات المراقبة إلى المقاول بحلول نهاية العمل غدًا، وبعد ذلك سيبدأ مقاول الموقع في تركيب تدابير التحكم في الرواسب والتآكل في الموقع.

الخطوات القادمة

- سلمت الدولة الرسومات المعتمدة للمبنى النموذجي في ١٧ تشرين الأول (أكتوبر).
- يستجيب المقاول لتعليقات المراجعة الإضافية التي قدمها المهندس المسؤول. (EOR) ومن المقرر أن يقدم المقاول ردوده على تعليقات المراجعة في أو قبل يوم الجمعة ٧ تشرين الثاني (نوفمبر).
- يقدم معجل التصاريح للمدارس الحكومية لمقاطعة برنس جورج الخطط المذكورة أعلاه إلى إدارة التصاريح والتفتيش والإنفاذ لمراجعتها من قبل طرف ثالث. بمجرد موافقة مراجع الطرف الثالث، يمكن لإدارة التصاريح والتفتيش والإنفاذ إصدار تصريح البناء. ستعقد المدارس الحكومية لمقاطعة برنس جورج وإدارة التصاريح والتفتيش والإنفاذ اجتماعًا قبل البناء ويمكن أن تبدأ العمل على الفور.



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

المدرجات والملاعب العشبية



المدرجات والملاعب العشبية

المشاريع الجارية

مدرسة كروسلاوند الثانوية، المرحلة الثانية: إضاءة الملعب

- **النطاق:** تصميم وتوريد وتركيب نظام إضاءة الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) جديد وحديث للملعب والخروج.
- **الوضع الحالي:** التصميم
- **التاريخ المتوقع لانتهاء:** ربيع ٢٠٢٦

تجديد ملعب مدرسة دوفال الثانوية

- **النطاق:** هدم واستبدال المدرجات والملعب الحالي. تركيب نظام مدرجات جديد من الألومنيوم بسعة ١٧٠٠ مقعد مع منصة للصحافة متكاملة وملعب عشبي جديد ومسار ولوحة نتائج رقمية وإضاءة للملعب بإضاءة الصمام الثنائي الباعث للضوء وإضاءة للخروج.
- **الوضع الحالي:** التصميم
- **التاريخ المتوقع لانتهاء:** خريف ٢٠٢٧ (في انتظار التمويل)



المدرجات والملاعب العشبية

المشاريع المقبلة

تجديد ملعب مدرسة كروسلاند الثانوية

- **النطاق:** استبدال الملعب الحالي بنظام مدرجات جديد من الألومنيوم مع منصة للصحافة متكاملة؛ وملعب عشبي جديد ومسار ولوحة نتائج رقمية بإضاءة الصمام الثنائي الباعث للضوء.
- **الوضع الحالي:** المشتريات قبل التصميم
- **التاريخ المتوقع لانتهاء:** خريف ٢٠٢٧ (في انتظار التمويل)



المدرجات والملاعب العشبية

قائمة أولويات تجديد الملعب


FY25-31 OTHER COUNTY-WIDE PROJECTS					
Stadium Upgrades					
BOE District	County Council District	Priority	School	Description	Requested Funding
8	8	1	Crossland High School	Balance of Funding to Complete Partially Funded Stadium Upgrades (e.g., Crossland HS Received \$2M in the FY23 CIP)	\$3,500,000
FY 2025 Subtotal					\$3,500,000
1	4	2	Duval High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
FY 2026 Subtotal					\$5,000,000
6	6	3	Central High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
FY 2027 Subtotal					\$5,000,000
8	9	4	Friendly High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
FY 2028 Subtotal					\$5,000,000
2	3	5	Parkdale High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
FY 2029 Subtotal					\$8,500,000
6	6	6	Largo High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
FY 2030 Subtotal					\$8,500,000
9	9	7	Surrattsville High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
FY 2031 Subtotal					\$8,500,000
Projected 7 Year Grand Total					\$44,000,000



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

أسئلة

سؤال وجواب



- يرجى كتابة أسئلتكم/تعليقاتكم في قسم الأسئلة والأجوبة في زوم.
- سيتم نشر الأسئلة والأجوبة من الاجتماع العام هذا على صفحة "About" الخاصة بالقسم على bit.ly/DCP-About
- إذا كان لديكم أسئلة إضافية، يرجى إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى capital.programs@pgcps.org

About the Department



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Phone No. 410-393-6100	Email capitalprograms@pcpsd.ca	Website CapitalPrograms.ca	Facebook Capital Programs
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------

Our Mission

The Department of Capital Programs provides planning, fleet management and program administration with school boards, modern educational facilities, and asset management services to support the educational mission of PCPSD students and communities.

Our Purpose

The department manages the planning and administration of PCPSD education and administrative facilities.

Department Leadership

Special Taylor

Director

capitalprograms@pcpsd.ca

WILL SPINALE

Program Management Supervisor

capitalprograms@pcpsd.ca

Kristina Smith

Fleet Supervisor

capitalprograms@pcpsd.ca

Cheryl Pichon

Asset Management Program

capitalprograms@pcpsd.ca

Areas of Responsibility

The work of the department is divided into four areas of responsibility:

- [Facility Planning](#)
- [Fleet Mgmt.](#)
- [Asset Management](#)
- [Program Management](#)

Department Collaborations

Department of Capital Programs works closely with the Department of Education Services (DES) to ensure the planning and administration of capital projects within the district and across the network of schools.

[Education Services Program](#)

Leadership: Bruce Mitchell, Director, capitalprograms@pcpsd.ca

The Department of Capital Programs works with the Department of Information Technology & Development Services (DIDS) to ensure the planning and administration of capital projects within the district and across the network of schools.

[Information Technology & Development Services](#)

Leadership: Jeff Hildebrand, Director, capitalprograms@pcpsd.ca

Leadership: The Department of Capital Programs works with the Department of Design & Construction Services (DCS) to ensure the planning and administration of capital projects within the district and across the network of schools.

[Design & Construction Services](#)

Leadership: capitalprograms@pcpsd.ca

capitalprograms@pcpsd.ca

Documents & Presentations

Capital Programs @ BRIP Update Meeting (08/11/2024) [Presentation](#) | [Log On](#) | [Sign Out](#) | [Home](#) | [FAQ](#) | [Feedback](#) | [Privacy](#)

سيتم نشر الأسئلة والأجوبة من الاجتماع العام هذا على صفحة قسم البرامج الكبرى "About" الخاصة بالقسم على bit.ly/DCP-About

وتقبلوا فائق الاحترام،

للتواصل معنا

capital.programs@pgcps.org



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS