



**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

# PROJETS D'INVESTISSEMENT

---

Réunion de mise à jour  
4 novembre 2025





**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

# LOGISTIQUES DE LA RÉUNION



# Services d'interprétation

## Interpreting Services

### On a Computer

At the bottom of the Screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select Spanish.

### Sur un ordinateur

Au bas de l'écran se trouve un globe pour l'interprétation. Cliquez sur ce globe puis sélectionnez « Spanish » (*espagnol*).

### Sur un appareil mobile


En bas de l'écran, appuyez sur l'icône représentant trois points en bas à droite (...). Appuyez sur « Language Interpretation. » (*Interprétation linguistique*)  
Appuyez sur « Spanish » (*espagnol*).

### Sur un appareil mobile

En bas de l'écran, appuyez sur l'icône représentant trois points en bas à droite (...). Appuyez sur « Language Interpretation » (*Interprétation linguistique*). Appuyez sur « Spanish » (*espagnol*).



# Des questions pendant la réunion



## Votre opinion compte.

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page « About » du département : [bit.ly/DCP-About](https://bit.ly/DCP-About).

# AGENDA



**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



# Agenda

01. Présentations des équipes
02. Mises à jour du projet : Ajout du CTE au Lycée Crossland
03. Mises à jour du projet : Expansion de l'école maternelle de Riverdale Hills
04. Mises à jour du projet : Agrandissement du Centre environnemental William S. Schmidt
- 05.
06. Mises à jour du projet : Remplacement du Collège William Wirt
07. Mises à jour du projet : Installations modulaires à Robert Goddard Montessori
08. Stades et terrains en gazon synthétique

Questions et réponses



**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

# PRÉSENTATIONS



# Présentations

## Opérations de PGPCS

- **Dr Charoscar Coleman**, *Directeur des opérations*

## Services de soutien de PGPCS

- **Jason Washington**, *Surintendant Adjoint des services de soutien*

## Département des programmes d'investissement

- **Shayla Jackson**, *Directrice*
- **Will Smith**, *Superviseur de la gestion du projet*
- **Dawn Holton**, *Responsable de la conception*
- **Kayla Anthony**, *Superviseur de la planification*
- **Joseph Howell**, *Directeur de projet III*
- **Ricardo Garcia**, *Responsable de projet III*
- **Rochelle Johnson**, *Responsable de projet II*
- **Henry Lewis**, *Responsable de projet II*
- **Diego Guzman**, *Responsable de projet II*





**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

# MISES À JOUR DU PROJET :

## Ajout d'un bâtiment CTE au Lycée Crossland



# Ajout d'un bâtiment CTE au Lycée Crossland



## Champ d'application

- Extension de l'espace réservé aux programmes d'enseignement professionnel et technique (CTE) au Lycée Crossland dans un bâtiment indépendant de 2 322 mètres carrés.
- Le nouveau bâtiment du CTE comprendra un nouveau laboratoire et des salles de classe pour les programmes de soudure, de développement de la construction, de carrosserie automobile, de cosmétologie et de dentisterie.
- Tous les espaces de laboratoire seront équipés d'un espace de stockage dédié pour le matériel nécessaire

## Situation actuelle

- Le projet est actuellement en phase de planification.
- La méthode de mise en œuvre et les spécifications pédagogiques sont actuellement examinées en vue de leur approbation par la Commission inter-agences sur la construction scolaire (IAC) et le Département de l'éducation de l'État du Maryland (MSDE).

## Prochaines étapes

- Approbation du mode de prestation et des spécifications pédagogiques par l'IAC et le MSDE.
- Passage à la phase de conception.

## Date prévue d'achèvement

- À déterminer



**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

# MISES À JOUR DU PROJET :

## Extension de la prématernelle de Riverdale Hills



# Prématernelle de Riverdale Hills

## Champ d'application

### Rénovation et agrandissement du centre d'éducation préscolaire

- Ajout de 10 nouvelles salles de classe.
- De nouveaux espaces, dont une salle à manger, une cuisine, une infirmerie, des salles de soutien, des aires de jeux extérieures et des espaces d'apprentissage environnemental.
- Le bâtiment continuera à être partagé avec le Centre de la jeunesse latino-américaine (LAYC).

## Situation actuelle

- Le cabinet Design Collective a été sélectionné comme architecte du projet.
- Le projet est en phase de conception préliminaire.

## Prochaines étapes

- Approbation du schéma de conception par l'État.

## Date prévue d'achèvement

- À déterminer





**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

# MISES À JOUR DU PROJET :

## Centre environnemental William S. Schmidt



# Centre environnemental William S. Schmidt

## Portée : Aperçu de la modernisation des campus

- **Village I – Nouveau « Village écologique »** : un village résidentiel avec des cabanes pour les étudiants, un centre de camp, une nouvelle salle de classe en pavillon, des espaces d'apprentissage en plein air et des sentiers de promenade et de circulation améliorés.
- **Nouveau réfectoire** : une salle à manger et une cuisine à service complet pouvant accueillir environ 275 étudiants et membres du personnel, avec un espace supplémentaire pour les salles de classe.
- **Améliorations du site et des aménagements paysagers** : comprend des jardins de découverte, des sentiers de promenade, des aires d'activités et une nouvelle station d'épuration pour la gestion des eaux usées.

## Situation actuelle

- **Village I – Murs extérieurs de la cabine érigés**. La mise en place de l'ossature métallique intérieure des cloisons et les travaux de pré-installation électrique et de plomberie sont en cours. Le coffrage et le coulage de la dalle de béton sont en cours au pavillon extérieur.
- **Nouveau réfectoire** : Dalle de béton sur terrasse terminée. Escalier du sous-sol installé. Les travaux de pré-installation électrique et de plomberie au sous-sol sont en cours.
- **Travaux sur le site** : L'installation des nouvelles conduites d'eau dans le Village I est en cours. L'installation de bassins de rétention des eaux pluviales et de bassins biologiques est en cours le long des routes d'accès.

## Prochaines étapes

- La construction se poursuivra dans le nouveau Village I et le nouveau réfectoire.

## Date prévue d'achèvement

- Printemps 2026



# Centre environnemental William S. Schmidt





**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

# MISES À JOUR DU PROJET : Collège William Wirt





# Collège William Wirt

## Champ d'application

- Le remplacement du bâtiment et du site du Collège William Wirt. Le projet comprend la construction d'un nouvel établissement scolaire, les travaux connexes sur le site et la démolition de l'école d'origine. Le Projet sera réalisé en quatre phases principales qui seront généralement exécutées de manière séquentielle.
  - Achèvement substantiel de la **phase 1 (travaux de terrassement) et de la phase 2 (école)**.
  - **La phase 3** consiste en la déconnexion des services publics et la démolition du bâtiment scolaire actuel.
  - **La phase 4** comprend l'achèvement de tous les travaux sur le site, y compris l'installation du système de gestion des eaux pluviales, des structures de biorétention, d'un nouveau terrain de jeu, de sièges d'amphithéâtre, d'une nouvelle boucle d'autobus, de courts de jeu nouvellement pavés, de clôtures et d'un nouveau parc de stationnement avec accès à Tuckerman Street.

## Situation actuelle

- Phase 3 de démolition de l'école d'origine terminée.
- Les décombres issus de la démolition sont en cours d'enlèvement.
- Terrain polyvalent achevé (il reste quelques détails à régler).
- Travaux préparatoires de la phase 4 en cours.

## Prochaines étapes

- Poursuite du déblaiement des débris issus de la démolition.
- Achèvement de tous les éléments de la phase 4.

## Date prévue d'achèvement

- Avril 2026



# Collège William Wirt



# MISES À JOUR DU PROJET :

Installations modulaires de  
Robert Goddard Montessori-  
Dora Kennedy



**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



# Installations modulaires de Robert Goddard Montessori-Dora Kennedy

## Portée

- Installation et aménagement d'un bâtiment modulaire de deux étages comprenant dix-huit salles de classe sur le site du bâtiment modulaire actuel, en vue de l'installation de l'École d'immersion française Dora Kennedy. Transport du bâtiment modulaire actuel à un étage hors site.

## Situation actuelle

- Une réunion préalable à la construction a été organisée avec le Département des permis, des inspections et de l'application de la loi (DPIE) le 27 octobre 2025, concernant le permis de nivellement fin du site.
- Le DPIE a officiellement délivré le permis à PGPCS le 3 novembre 2025.
- Le géomètre de l'entrepreneur a jalonné le site vendredi, achevant la tâche le 3 novembre 2025.
- Les plans d'implantation seront fournis à l'entrepreneur avant la fin de la journée de demain, après quoi l'entrepreneur commencera à mettre en place des mesures de contrôle des sédiments et de l'érosion sur le site.

## Prochaines étapes

- Les plans approuvés du bâtiment modulaire ont été renvoyés par l'État le 17 octobre.
- L'entrepreneur répond aux commentaires supplémentaires formulés par l'ingénieur responsable (EOR). L'entrepreneur doit soumettre ses réponses aux commentaires d'examen au plus tard le vendredi 7 novembre.
- Le responsable des permis de PGPCS soumet les plans susmentionnés au DPIE pour examen par un tiers. Une fois approuvé par l'évaluateur tiers, DPIE peut délivrer le permis de construire. PGPCS et DPIE organiseront une réunion préalable à la construction, après quoi les travaux pourront commencer.

## Date prévue d'achèvement

- 7 août 2026





**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

# STADES ET TERRAINS EN GAZON



# Stades et terrains en gazon synthétique


## Projets en cours

### Phase 2 d'éclairage du stade du Lycée Crossland

- **Portée** : Conception, fourniture et installation d'un nouveau système d'éclairage LED ultramoderne pour le stade et les issues de secours.
- **Situation actuelle** : Conception
- **Achèvement prévu** : Printemps 2026

### Rénovation du stade du Lycée Duval

- **Portée** : Démolition, remplacement des gradins et du terrain actuels. Installation d'un nouveau système de gradins en aluminium d'une capacité de 1.700 places avec une tribune de presse intégrée, d'un nouveau terrain en gazon synthétique et d'une piste d'athlétisme, d'un tableau d'affichage numérique à LED et d'un éclairage LED du stade et des issues de secours.
- **Situation actuelle** : Conception
- **Achèvement prévu** : Automne 2027 *(en attente de financement)*





Terrain actuel du Lycée Crossland

# Stades et terrains en gazon synthétique

## Projets à venir

### Rénovation du stade du Lycée Crossland

- **Portée** : Remplacement du terrain actuel par un nouveau système de gradins en aluminium avec une tribune de presse intégrée ; un nouveau terrain en gazon synthétique et une nouvelle piste d'athlétisme ; et un tableau d'affichage numérique à LED.
- **Situation actuelle** : Achats avant la conception
- **Achèvement prévu** : Automne 2027 (*en attente de financement*)

# Stades et terrains en gazon synthétique

## Liste des priorités pour la rénovation du stade

FY25-31 OTHER COUNTY-WIDE PROJECTS					
Stadium Upgrades					
BOE District	County Council District	Priority	School	Description	Requested Funding
8	8	1	Crossland High School	Balance of Funding to Complete Partially Funded Stadium Upgrades (e.g., Crossland HS Received \$2M in the FY23 CIP)	\$3,500,000
<b>FY 2025 Subtotal</b>					<b>\$3,500,000</b>
1	4	2	Duval High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
<b>FY 2026 Subtotal</b>					<b>\$5,000,000</b>
6	6	3	Central High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
<b>FY 2027 Subtotal</b>					<b>\$5,000,000</b>
8	9	4	Friendly High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
<b>FY 2028 Subtotal</b>					<b>\$5,000,000</b>
2	3	5	Parkdale High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
<b>FY 2029 Subtotal</b>					<b>\$8,500,000</b>
6	6	6	Largo High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
<b>FY 2030 Subtotal</b>					<b>\$8,500,000</b>
9	9	7	Surrattsville High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
<b>FY 2031 Subtotal</b>					<b>\$8,500,000</b>
<b>Projected 7 Year Grand Total</b>					<b>\$44,000,000</b>




**DEPARTMENT OF  
CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



# QUESTIONS


# Questions et réponses



- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page « About » du département : [bit.ly/DCP-About](https://bit.ly/DCP-About).
- Si vous avez d'autres questions, veuillez les envoyer par e-mail à [capital.programs@pgcps.org](mailto:capital.programs@pgcps.org).

# Informations et documentation sur le projet

**About the Department**



**DEPARTMENT OF CAPITAL PROGRAMS**  
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Phone No. 604-945-8100	Email <a href="mailto:capitalprograms@pgcps.ca">capitalprograms@pgcps.ca</a>	Website Schools: <a href="http://www.pgcps.ca">www.pgcps.ca</a>	Phone No. 604-945-8100
---------------------------	---	--	---------------------------

**Our Mission**  
The Department of Capital Programs is dedicated to providing best management and program practices and to work with school boards, modern educational facilities, and to ensure the highest quality of educational experiences for PGCPS students and communities.

**Our Purpose**  
The department manages, maintains and administers all PGCPS construction and construction projects.

**Department Leadership**

Principal Taylor  
[View Profile](#)

Wendy Smith  
[View Profile](#)

Project Management Supervisor  
[View Profile](#)

Facilities Services  
[View Profile](#)

Facilities Supervisor  
[View Profile](#)

Capital Projects  
[View Profile](#)

Senior Technical Program  
[View Profile](#)

**Areas of Responsibility**

The work of the department is divided into four areas of responsibility:

- [Facilities Planning](#)
- [Facilities Design](#)
- [Facilities Construction](#)
- [Facilities Management](#)

**Department Collaborations**

Department of Capital Programs works in collaboration with various PGCPS departments around the planning and implementation of all capital projects within the district and across the community.

[Capital Programs](#)

Leadership: Alison Mitchell, Director: [alison.mitchell@pgcps.ca](mailto:alison.mitchell@pgcps.ca)

The Department of Capital Programs reports to the Director, Infrastructure Planning & Development Department and the [Capital Projects Page](#). This department is a public authority. We are an integral part of the infrastructure of our communities.

[Public Information and Media Relations](#)

Leadership: Public Information Director: [publicinfo@pgcps.ca](mailto:publicinfo@pgcps.ca)

Leadership and Department of Capital Programs reports to the Planning and Design Services Division and oversees the development of design and construction services. To learn more about construction programs visit [pgcps.ca](#).

**Documents & Presentations**

Capital Projects @ BPPP Update Meeting (08/11/2024) [Presentation](#) | [Log On](#) | [Sign Out](#) | [Home](#) | [PGCPS](#) | [About Us](#) | [Contact Us](#) | [Privacy Policy](#)

Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page « About » du Département des programmes d'investissement à l'adresse [bit.ly/DCP-About](https://bit.ly/DCP-About).

# MERCI

## Contactez-nous

[capital.programs@pgcps.org](mailto:capital.programs@pgcps.org)

