



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL

Reunión de actualización
4 de noviembre de 2025





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN



Servicios de interpretación

Interpreting Services

On a Computer

At the bottom of the Screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select Spanish.

En una computadora

En la parte inferior de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione «Spanish».

On a Mobile Device


At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...). Tap “Language Interpretation.” Tap “Spanish.”

En un dispositivo móvil

En la parte inferior de la pantalla, toque el icono de elipse en la parte inferior derecha (...). Haga clic en «Language Interpretation». Haga clic en «Spanish».



Preguntas durante la reunión



Valoramos su opinión.

- Por favor, escriba sus preguntas y comentarios en el área de preguntas y respuestas de Zoom.
- Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en la página “About” del Departamento en bit.ly/DCP-About.

AGENDA



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



Agenda

- 01.** Presentaciones del equipo
- 02.** Actualizaciones del proyecto: adición de CTE en la Escuela Superior Crossland
- 03.** Actualizaciones del proyecto: ampliación de prekínder de Riverdale Hills
- 04.** Actualizaciones del proyecto: ampliación del Centro Ambiental William S. Schmidt
- 05.** Actualizaciones del proyecto: reemplazo de la Escuela Intermedia William Wirt
- 06.** Actualizaciones del proyecto: instalaciones modulares en la Escuela Montessori Robert Goddard
- 07.** Estadios y campos de césped artificial
- 08.** Preguntas y respuestas



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

PRESENTACIONES



Presentaciones

Operaciones de PGPCS

- **Dr. Charoscar Coleman**, *director de operaciones*

Servicios de Apoyo de PGPCS

- **Jason Washington**, *superintendente adjunto de servicios de apoyo*

Departamento de Programas de Inversión de Capital

- **Shayla Jackson**, *directora*
- **Will Smith**, *supervisor de gestión de proyectos*
- **Dawn Holton**, *supervisor de diseño*
- **Kayla Anthony**, *supervisora de planificación*
- **Joseph Howell**, *administrador de proyectos III*
- **Ricardo García**, *administrador de proyectos III*
- **Rochelle Johnson**, *administradora de proyectos II*
- **Henry Lewis**, *administrador de proyectos II*
- **Diego Guzmán**, *administrador de proyectos II*





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO:

Adición de CTE en la Escuela Superior Crossland





Adición de CTE en la Escuela Superior Crossland

Alcance

- Ampliación del espacio del Programa de Educación Técnica y Profesional (CTE, por su sigla en inglés) en la Escuela Superior Crossland en un edificio independiente de 25,000 pies cuadrados.
- La nueva ampliación de CTE incluirá nuevos espacios de laboratorio y salones de clase para los programas de soldadura, desarrollo de construcción, carrocería, cosmetología y odontología.
- Todos los espacios del laboratorio estarán equipados con espacio de almacenamiento dedicado para los materiales necesarios.



Estado actual

- Este proyecto actualmente está en la fase de planificación.
- El método de entrega y las especificaciones educativas están siendo revisados actualmente para su aprobación por la Comisión Interinstitucional de Construcción Escolar (IAC, por su sigla en inglés) y el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por su sigla en inglés).



Próximos pasos

- Aprobación del método de entrega y las especificaciones educativas por la Comisión Interinstitucional de Construcción Escolar (IAC, por su sigla en inglés) y el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por su sigla en inglés).
- Continuar con la fase de diseño.



Fecha prevista de finalización

- POR DETERMINARSE



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO:

Riverdale Hills Ampliación de prekínder



Prekínder en Riverdale Hills

Alcance

Renovación y ampliación del Centro de prekínder

- Adición de 10 nuevos salones de clase.
- Nuevos espacios que incluyen un comedor, una cocina, una enfermería, salones de apoyo, áreas de juegos al aire libre y espacios para el aprendizaje ambiental.
- El edificio seguirá siendo compartido con el Latin American Youth Center (Centro juvenil latinoamericano o LAYC, por su sigla en inglés).

Estado actual

- Design Collective fue seleccionado como el arquitecto del proyecto.
- Este proyecto actualmente está en la fase de diseño esquemático.

Próximos pasos

- Aprobación del diseño esquemático del estado.

Fecha prevista de finalización

- POR DETERMINARSE.





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO:

Centro Ambiental William S. Schmidt



Centro Ambiental William S. Schmidt

Alcance: Descripción general de la modernización del campus

- **Aldea 1: nueva “aldea verde”:** una aldea residencial con cabañas para los estudiantes, un centro del campamento, un nuevo pabellón de salón de clase, espacios de aprendizaje al aire libre y senderos mejorados para caminar y conducir.
- **Nuevo comedor:** una instalación de comedor y cocina de servicio completo con capacidad para aproximadamente 275 estudiantes y personal, con espacio adicional para un salón de clase incluido.
- **Mejoramientos del sitio y paisajismo:** incluye jardines de descubrimiento, senderos para caminar, áreas de actividades y una nueva planta de pretratamiento para gestionar aguas residuales.

Estado actual

- **Aldea 1 –** Construcción de las paredes exteriores de la cabaña. Entramado de las paredes interiores con montantes metálicos y la instalación de las conexiones eléctricas y de plomería. En el pabellón exterior continúan los trabajos de construcción y vertido de la losa de hormigón.
- **Nuevo comedor:** se ha completado la losa de hormigón sobre la cubierta. Se han instalado las escaleras del sótano. Continúa la instalación eléctrica y de plomería en el sótano.
- **Obra:** instalación de las nuevas tuberías de agua en la aldea 1 continúan. Se están instalando estanques biológicos y sistemas pluviales a lo largo de las vías de acceso.

Próximos pasos

- La construcción continuará en la nueva Aldea I y el comedor.

Fecha prevista de finalización

- Primavera de 2026



Centro Ambiental William S. Schmidt





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO: Escuela Intermedia William Wirt





Escuela Intermedia William Wirt

Alcance

- El reemplazo del edificio y el sitio de la Escuela Intermedia William Wirt. El proyecto consiste en la construcción de una nueva escuela, el trabajo en el sitio asociado y la demolición de la escuela original. El proyecto se realizará en cuatro fases principales que, por lo general, se realizarán de forma secuencial.
 - **Fase 1 (obra) y Fase 2 (escuela)** finalización sustancial.
 - La **Fase 3** consiste en la desconexión de los servicios públicos y la demolición del edificio escolar existente.
 - **Fase 4:** incluye la finalización de la instalación del sistema de aguas pluviales, estructuras de biorretención, un nuevo campo de pelota, nuevo circuito de autobuses, canchas de juego con superficies recién pavimentadas, cercas y un nuevo lote de estacionamiento con acceso a la calle Tuckerman.

Estado actual


- Se ha completado la fase 3 de demolición de la escuela original.
- Los escombros de la demolición están siendo removidos.
- Se ha terminado el campo multiusos (quedan pendientes algunos elementos de la lista de tareas).
- Trabajos preliminares de la fase 4 en curso.

Próximos pasos

- Continúa la retirada de escombros de la demolición.
- Finalización de todos los elementos de la Fase 4.

Fecha prevista de finalización

- Abril 2026



Escuela Intermedia William Wirt



ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO:

Escuela Montessori Robert
Goddard -
Dora Kennedy
Instalación modular



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



Escuela Montessori Robert Goddard - Dora Kennedy

Instalación modular

Alcance

- Instalación y amueblamiento de un edificio modular de dos plantas y dieciocho salones de clases en el sitio del edificio modular existente, en preparación para la ubicación de la Escuela de Inmersión en Francés Dora Kennedy. Transporte del edificio modular de una planta fuera del sitio.

Estado actual

- El 27 de octubre de 2025 se llevó a cabo una reunión previa a la construcción con el Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento (DPIE, por su sigla en inglés) en relación con el Permiso de Nivelación Fina para el Desarrollo del Sitio.
- DPIE emitió oficialmente el permiso a PGPCS el 3 de noviembre de 2025.
- El topógrafo del contratista marcó el sitio el viernes y completó la tarea el 3 de noviembre de 2025.
- Los dibujos de replanteo se entregarán al contratista mañana al final del día laboral, tras lo cual el contratista de obra comenzará a instalar las medidas de control de sedimentos y erosión en el sitio.

Próximos pasos

- El Estado devolvió los planos aprobados del edificio modular el 17 de octubre.
- El contratista está respondiendo a los comentarios adicionales de la revisión realizada por el ingeniero principal (EOR, por su sigla en inglés). El contratista presentará sus respuestas a los comentarios de la revisión antes del viernes, 7 de noviembre.
- El tramitador de permisos de PGPCS envía los planes mencionados anteriormente al DPIE para que sean revisados por una tercera parte. Una vez aprobado por el revisor de tercera parte, DPIE puede emitir el permiso de construcción. PGPCS y DPIE llevarán a cabo una reunión previa a la construcción y se podrá iniciar la secuencia de construcción.

Fecha prevista de finalización

- 7 de agosto de 2026



ESTADIOS Y CAMPOS DE CÉSPED ARTIFICIAL



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS




Proyectos de los estadios y los campos de césped artificial en curso

Iluminación del estadio de la Escuela Superior Crossland, Fase 2

- **Alcance:** diseño, suministro e instalación de un nuevo sistema de iluminación LED de última generación para estadios y salidas de emergencia.
- **Estado actual:** diseño
- **Fecha prevista de finalización:** primavera de 2026

Renovación del estadio de la Escuela Superior Duval

- **Alcance:** demolición y sustitución de las gradas y el campo existentes. Instalación de un nuevo sistema de gradas de aluminio con capacidad para 1,700 personas con cabina de prensa integrada, un nuevo campo de césped artificial y pista de atletismo, un marcador digital LED y iluminación LED en el estadio y las salidas de emergencia.
- **Estado actual:** diseño
- **Fecha prevista de finalización:** otoño de 2027 *(pendiente de la aprobación de financiamiento)*





Campo existente de la Escuela Superior Crossland

Estadios y campos de césped artificial

Próximos proyectos

Renovación del estadio de la Escuela Superior Crossland

- **Alcance:** reemplazo del campo existente con un nuevo sistema de gradas de aluminio con cabina de prensa integrada; un nuevo campo de césped artificial y pista de atletismo; y un marcador digital con pantalla LED.
- **Estado actual:** adquisición previa al diseño
- **Fecha prevista de finalización:** otoño de 2027 (*pendiente de la aprobación de financiamiento*).

Estadios y campos de césped artificial

Lista de prioridades para la renovación de los estadios

FY25-31 OTHER COUNTY-WIDE PROJECTS					
Stadium Upgrades					
BOE District	County Council District	Priority	School	Description	Requested Funding
8	8	1	Crossland High School	Balance of Funding to Complete Partially Funded Stadium Upgrades (e.g., Crossland HS Received \$2M in the FY23 CIP)	\$3,500,000
FY 2025 Subtotal					\$3,500,000
1	4	2	Duval High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
FY 2026 Subtotal					\$5,000,000
6	6	3	Central High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
FY 2027 Subtotal					\$5,000,000
8	9	4	Friendly High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$5,000,000
FY 2028 Subtotal					\$5,000,000
2	3	5	Parkdale High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
FY 2029 Subtotal					\$8,500,000
6	6	6	Largo High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
FY 2030 Subtotal					\$8,500,000
9	9	7	Surrattsville High School	Stadium Upgrade: New Bleachers, Press Box, Artificial Turf Field, Track & Stadium Lighting	\$8,500,000
FY 2031 Subtotal					\$8,500,000
Projected 7 Year Grand Total					\$44,000,000




**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

PREGUNTAS




Preguntas y respuestas



- Por favor, escriba sus preguntas y comentarios en el área de preguntas y respuestas de Zoom.
- Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en la página “About” del Departamento en bit.ly/DCP-About.
- Si tiene preguntas adicionales, por favor, envíe un correo electrónico a capital.programs@pgcps.org.

Información y documentación del proyecto

About the Department



DEPARTMENT OF CAPITAL PROGRAMS
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Phone: 604-944-8100	Email: capitalprograms@pgcps.ca	Website: Schools: Schools Services: Services	Address: 2000 Kingsway Prince George, BC V2Y 4K2
------------------------	--	---	---

Our Mission
The Department of Capital Programs provides planning, financing, management and program oversight for all school district infrastructure and facilities. We ensure that all projects meet the highest standards of safety, quality and sustainability.

Our Purpose
The department manages the planning and implementation of PGCPS infrastructure and construction projects.

Department Leadership

Principal/Editor
[Deputy](#)
[W&E](#)
[Project Management Supervisor](#)
[Facilities Services](#)
[Field Supervisor](#)
[Capital Projects](#)
[New Materials Program](#)
[Procurement Services](#)

Areas of Responsibility

The work of the department is divided into four areas of responsibility:

- [Facilities Planning](#)
- [Facilities Design](#)
- [Facilities Construction](#)
- [Facilities Management](#)

Department Collaborations

Department of Capital Programs works closely with the following departments to ensure the highest quality of infrastructure and construction projects:

- [Information Technology Services](#)
- [Human Resources](#)
- [Finance](#)
- [Legal Services](#)
- [Operations & Maintenance](#)
- [Procurement Services](#)
- [Safety Services](#)
- [Transportation Services](#)
- [Utilities Services](#)
- [Workforce Development](#)

Documents & Presentations

Capital Programs & BIPAC Update Meeting (08/11/2024) [Presentation](#) | [Facilities Planning](#) | [Facilities Design](#) | [Facilities Construction](#) | [Facilities Management](#)

Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en la página “About” del Departamento de Programas de Inversión de Capital en bit.ly/DCP-About.

GRACIAS

Contáctenos

capital.programs@pgcps.org

