



## Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du Plan directeur des écoles

11 octobre 2023

Heure du début : 18h00

### Participation

<b>Nom</b>	<b>Affiliation</b>	<b>Nom</b>	<b>Affiliation</b>	<b>Nom</b>	<b>Affiliation</b>
Thomas Dernoga	Président du Conseil du comté de PG	Jason Washington	Surintendant adjoint des services de soutien, PGCPs	Brandey McDonald	Fengate Asset Management
Millard House II	Surintendant, PGCPs	Herb Allen	Responsable de projet, PGCPs	Brittney Bennett	Brailsford & Dunlavey, Inc.
				Dennis Crawford	Honeywell

### Ouverture de la séance :

Ouverture de la séance par Brittney Bennett : « Bienvenue à la réunion du comité de pilotage du Plan directeur des écoles pour le troisième trimestre 2023. Je voudrais commencer cette réunion en passant en revue quelques détails logistiques. »

### Logistique de la réunion :

- Accès à une interprétation en Espagnol
- L'interprétation en langue des signes américaine se fait simultanément.
- La fonction pour les questions-réponses – est désactivée
- Les questions peuvent être soumises sur le site web du programme : [www.pgcpblueprintschoools.com](http://www.pgcpblueprintschoools.com)
- Les commentaires du public : les intervenants seront appelés selon l'ordre dans lequel vous vous êtes inscrit

Le Surintendant House déclare la séance publique ouverte.

L'appel nominal de tous les participants a lieu.

- Le président du conseil, Dernoga a été marqué comme présent
- Le Surintendant Millard House II a été marqué comme présent

### Le comité de pilotage passe à :

- Le président du conseil, Dernoga propose d'approuver le compte-rendu de la réunion du comité directeur du deuxième trimestre (17/5/2023). Motion proposée par le président Dernoga et appuyée





par le Surintendant House. Tous les membres du comité directeur présents ont voté pour, sans opposition ni abstention.

- Le président du conseil, Dernoga propose d'approuver l'ordre du jour de la réunion du comité directeur du 11/10/2023. Motion proposée par le président Dernoga et appuyée par le Surintendant House. Tous les membres du comité directeur présents ont voté pour, sans opposition ni abstention.

### **Rapport du directeur**

[Voir ci-joint](#)

### **Questions et Réponses :**

Comité :

Le président Dernoga demande : « Tout s'est-il déroulé dans les limites du budget ? Il semble que tout soit dans les délais, donc cela s'est bien passé. Comment cela s'est-il passé sur le plan budgétaire ? »

M. Jason Washington répond : « Lorsque nous avons lancé ce projet, nous avions une limite budgétaire de 32 millions de dollars. Le projet s'est clôturé à 28,5 millions de dollars, ce qui correspond au paiement initial disponible. Et pendant la période de conception-construction, il y a eu des ajustements et des modifications de commande dus soit à des conditions foncières inconnues, soit à des directives du propriétaire, soit à des changements dans les exigences de l'État auxquels nous avons dû nous adapter avec l'école. À l'heure actuelle, d'après nos projections, nous resterons en dessous de la limite de 32 millions de dollars par an. Mais je tiens à préciser que nous devons obtenir un financement et je pense que nous savons tous à quoi ressemblent les taux d'intérêt. Donc, pour l'instant, nous sommes toujours en dessous de la limite de faisabilité. Pour que tout le monde soit au clair, cette limite de faisabilité correspond au paiement initial de disponibilité de la première année, il y a trois ans. Il y a donc une augmentation annuelle de 2,5 % liée au CPI pour payer la période de services. Mais tout cela a été intégré dans le contrat. Donc, pour l'instant, nous respectons le budget. »

Le président Dernoga demande : « Compte tenu de ce qu'il vous reste à faire, quel est, selon vous, le plus grand défi auquel vous êtes confrontés ? Y a-t-il quelque chose qui figure vraiment en tête de liste ? »

M. Jason Washington répond : « Du point de vue de la construction, je dirais que nous sommes en train de terminer la démolition. La période de conception-construction comprend également la démolition de Walker Mill. Il s'agirait donc de ce que nous découvrirons sous Walker Mill lorsque nous devrons le démolir pour le préparer. Nous construisons un terrain de baseball et un terrain polyvalent. La plus grande inconnue qui reste est donc l'état du sol que nous n'avons pas pu tester sous l'actuel Walker Mill. Du côté des services, je pense, franchement, qu'il s'agira de s'assurer que nous avons tiré les leçons de cet été et que nous pouvons les appliquer à Colin Powell lors de son ouverture. Tout simplement en raison de la taille de l'école et de l'attention qu'elle a suscitée au sein de la communauté. Nous nous efforçons de faire en sorte qu'ils puissent démarrer sur





les chapeaux de roue et tirer le meilleur parti de l'école dès le premier jour. D'autres écoles ont connu quelques difficultés de démarrage. Je dirais principalement que nous avons reçu un certain nombre de demandes spécifiques de la part de certains de nos responsables scolaires. Mais je pense que maintenant, Herb et Dennis ont travaillé chaque semaine pour s'assurer que les leçons apprises, les clés, les codes d'alarme, les caméras et les badges soient tous fonctionnels dès le premier jour. Nous avons été victimes d'une cyberattaque, ce qui nous a vraiment retardés en termes de systèmes. Il a fallu plusieurs semaines pour que tout soit opérationnel, et nous espérons donc une transition plus fluide à Colin Powell. »

Le Surintendant House ajoute : « J'ajouterai simplement, Jason, que j'ai eu l'occasion de visiter presque toutes ces écoles après nos cérémonies d'inauguration, et cela a été passionnant de voir l'énergie qui règne non seulement dans l'école, mais aussi dans l'ensemble de la communauté. Cela montre bien pourquoi cette plateforme permettant de faire progresser les écoles est si importante pour cette communauté. Je me suis également rendu dans une quarantaine d'autres écoles qui ne font pas partie de notre Plan directeur des écoles, et cela ne fait que me rappeler pourquoi ce travail est si important. Donc, Tom, merci au conseil. Merci à tous ceux qui participent à cette conférence téléphonique aujourd'hui. Les progrès sont extrêmement importants. Nous devons continuer à aller de l'avant. »

**Points non-inscrits à l'ordre du jour :**

- Le président Dernoga propose de modifier l'accord de projet afin de refléter les changements énoncés dans les annexes X1 et X2, qui font partie du dossier distribué aux membres du comité directeur. Motion proposée par le président Dernoga et appuyée par le Surintendant House. Tous les membres du comité directeur présents ont voté pour, sans opposition ni abstention.

**Commentaires du public :**

Il n'y a pas eu de commentaires du public.

**Prochaine réunion du Comité directeur :**

12/12/2023

**Levée de la séance :**

Le Surintendant House propose de lever la séance. La séance est levée.

