




**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

د پانګې پروژې

د تازه معلوماتو غونډه د ۲۰۲۵ کال د نومبر ۴مه





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

د لوژسټیک خوندي



Interpreting Services

On a Computer

At the bottom of the screen will be an interpretation globe.
Click that globe and then select Spanish.

په کمپیوټر کې

د سکرین په پای کې به د ژباړې نښه (گلوب) وي. پر هغې کلیک وکړئ او بیا هسپانوي ژبه وټاکئ.

On a Mobile Device

At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...). Tap “Language Interpretation.”
Tap “Spanish.”

په موبایل آلہ کې

د سکرین په پای کې، د ښي اړخ په پای کې د درې نقطو نښه (...) کېځای. د ژبې ژباړه ” انتخاب کړئ. بیا ”پښتو” ژبه وټاکئ.



پوښتنې د غونډې پر مهال



موږ ستاسو نظریات ارزښتمن ګڼو.

- مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې او نظرونه د زوم د "پوښتنو او ځوابونو" په برخه کې ولیکئ.
- د دې ښاروالۍ غونډې پوښتنې او ځوابونه به د څانګې د "په اړه" په پاڼه کې په دې لینک کې خپاره شي:

bit.ly/DCP-About



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

اجندا



اجندا

01. د ډلي پېژندنه
02. د پروژې تازه معلومات: د کراسلینډ عالي ليسي د مسلکي زده کړو اضافه
03. د پروژې تازه معلومات: د ریورډېل هیلز د ورکټون د پراختیا پروژه
04. د پروژې تازه معلومات: د ویلیام ایس. شمډېټ د چاپیریالي مرکز پراختیا
05. د پروژې تازه معلومات: د ویلیام ورت منځنۍ ښوونځي بدیل پروژه
06. د پروژې تازه معلومات: د رابرت گوډارډ مونټیسورې د موقتي خونې (مادولر) نصبول
07. ورزش میدانونه او مصنوعي چمنونه
08. پوښتنې او ځوابونه



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

پیرندنی

پېژندنې

د PGCPs عملیات

- ډاکټر چاروسکار کولمن، د عملیاتو لوی افسر

د PGCPs ملاتړونکي خدمتونه

- جيسن واشنگټن، د ملاتړ خدماتو مرستیال سوپرنټنډنټ

د پلازمینې پروگرامونو څانګه

- شېلا جکسن، ریيسه
- ویل سمت، د پروژې مدیریت څارونکی
- ډان هولټن، د ډیزاین څارونکی
- کېلا انتوني، د پلان جوړونې څارونکی
- جوزف هاول، د پروژې مدیر III
- ریکاردو ګارسیا، د پروژې مدیر III
- روشل جانسن، د پروژې مدیر II
- هنري لویس، د پروژې مدیر II
- ډيګو ګوزمان، د پروژې مدیر II





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

د پروژې تازه معلومات:
د کراسلینډ عالی لیسې د
مسلكي زده کړو اضافہ کول



د کراسلینډ عالی لیسې د مسلکي زده کړو اضافه کول

ساحه

- د کراسلینډ عالی لیسې د مسلکي او تخنیکي زده کړو (CTE) پروگرام لپاره د ځای پراخول، د یوې جلا ۲۵,۰۰۰ مربع فوټه ودانۍ په توګه.
- نوي CTE ودانۍ کې به نوی لابراتور او د ویلډنګ، ساختماني پرمختګ، موټر بدن، زیبایی او د غاښونو برنامو لپاره ټولګي ځایونه شامل وي.
- ټول لابراتورونه به د اړینو موادو لپاره ځانګړی ذخیره ځای ولري.

اوسنی حالت

- پروژه اوس مهال د پلان جوړونې په پړاو کې ده.
- د سپارلو طریقه او تعلیمي مشخصات د ښوونځیو د جوړونې د بین اداري کمېسیون (IAC) او د مرلینډ د ایالت د ښوونې او روزنې ریاست (MSDE) لخوا د تصویب لپاره بیاکنته کېږي.

راتلونکي ګامونه

- د سپارلو طریقه او تعلیمي مشخصات د IAC او MSDE لخوا تصویب شي.
- د ډیزاین پړاو ته پرمختګ.

تمه شوي د بشپړیدو نیټه

- مقرر نه ده ((TBD))



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

د پروژې تازه معلومات:

ریورډیل هیلز د وړکتون د پراختیا
پروژه



ریورډبل هیلز ورکټون

ساحه

د ورکټون مرکز ترمیم او پراختیا

- د ۱۰ نوو ټولگیو اضافه کول.
- نوي ځایونه به د ډوډی خونې، پخلنځي، روغتیا خونې، د ملاتړ خونې، د بهر لویې ساحې، او د چاپیریال زده کړې لپاره ځایونه شامل وي.
- ودانۍ به لاهم د لاتیني امریکایي ځوانانو مرکز (LAYC) سره گډه وي.

اوسنی حالت

- ډیزاین کولیکتیو د پروژې د معمار په توگه ټاکل شوی دی.
- پروژه اوس مهال د سکیماتیک ډیزاین پړاو کې ده.

راتلونکي گامونه

- د سکیماتیک ډیزاین تصویبونه د ایالت لخوا.

تمه شوې د بشپړیدو نیټه

- مقرر نه ده (TBD)





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

د پروژې تازه معلومات: د ویلیام ایس. شمېټ د چاپیریالي مرکز



د ویلیام ایس. شمېت د چاپیریالي مرکز

ساحه: د کمپس عصري کولو عمومي کتنه

- **کلی | - نوی "شین کلی":** د زده کوونکو د خوب خونو کابینونه، د کیمپ مرکز، نوی پولین تولگی، د بیروني زده کړې ځایونه، او د تگ او موټر چلولو لارې په ښه شوي حالت کې.
- **نوی ډاینینګ هال:** بشپړ خدمت لرونکی خوراک او پخلي ځای چې شاوخوا ۲۷۵ زده کوونکي او کارکوونکي ځای لري، د اضافي تولگی ځای سره.
- **د ساحې او چاپیریال ښه کول:** د کشف باغونه، د تگ لارې، د فعالیت سیمې، او د فاضله اوبو د مدیریت لپاره نوی مخکینی درملنی فابریکه شامل دي.

اوسنی حالت

- **کلی | :** د کابینونو بهرني دیوالونه جوړ شوي. د داخلي فلزي چوکاتونو جوړونه، او د برښنا/اوبو د لاینونو ابتدايي کار روان دی. د بیروني پولین لپاره د کانکریټ تخته جوړول او تویول روان دي.
- **نوی ډاینینګ هال:** د کانکریټ تخته بشپړه شوی. د زیرزمین زیني نصب شوی. د برښنا او اوبو ابتدايي لاینونه په زیرزمین کې روان دي.
- **ساحه کارونه:** په کلی | کې د نوو اوبو لاینونو نصب روان دی. د طوفان او بایو حوض نصب د لاسرسي لارو سره روان دی.

راتلونکي ځانګړتیاوې

- د نوي کلی | او ډوډی خورولو سالون په جوړولو کار دوام لري.

تمه شوي د بشپړیدو نیټه

- پسرلی ۲۰۲۶



د ویلیام ایس. شمیت د چاپیریالی مرکز





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

د پروژې تازه معلومات:
د ویلیم ویرت منځنی ښوونځی



د ویلیم ویرت منځنی ښوونځی

د کار ساحه (Scope)

د ویلیم ویرت منځنی ښوونځی د ودانۍ او ساحې بدیل. دا پروژه د نوي ښوونځي د تاسیساتو جوړولو، اړونده ساحوي کارونو، او د اصلي ښوونځي د وړاندو څخه جوړه ده. پروژه به په څلورم اساسي پړاوونو کې ترسره شي چې عموماً به پرله پسې ترسره شي.

- لومړی پړاو (د ساحې کارونه) او دوهم پړاو (د ښوونځي ودانۍ) — د پام وړ بشپړ شوي دي.
- دریم پړاو د برېښنا، اوبو، او نورو اسانتیاوو د پرېکولو او د موجوده ښوونځي د ودانۍ د وړاندو څخه عبارت دی.
- څلورم پړاو د طوفاني اوبو د سیستم بشپړول، د اوبو جذبولو جوړښتونه، د نوي لوبغالي جوړول، د بسونو لپاره نوی دوران، نوي اسفالتی لوبې میدانونه، کتاري، او د ټکر مین سرک ته د لاسرسي سره یو نوی پارکینګ شامل دي.

اوسنی وضعیت

- د درېیم پړاو (د اصلي ښوونځي وړاندو) بشپړ شوی دی.
- د وړاندو له امله پاتې ملبه لیرې کېږي.
- د څو موخو میدان جوړ شوی (یوازې څو نهایی توکي پاتې دي).
- د څلورم پړاو ځمکنی کارونه روان دي.

راتلونکي ګامونه

- د وړاندو ملبې دوامداره لیرې کول.
- د څلورم پړاو ټول کارونه بشپړول.

د تمه کېدونکي بشپړېدو نېټه:

- د اپریل ۲۰۲۶





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

د پروژې تازه معلومات:

رابرت گوډارد مونتسوري – ډورا کينيډي
موقتي (مادولر) ودانيو نصب



رابرت گوډارډ مونتسوري – ډورا کينډيد موقتي (مادولر) ودانيو نصب

د کار ساحه (Scope)

- د اتلس ټولگيو، دوه پوريزي موقتي (مادولر) وداني نصب او سمبالول، د موجوده مادولر وداني په ځای کې، د ډورا کينډي د فرانسوي ژبې د ګډ ځای پر ځای کېدو (colocation) لپاره چمتووالی. موجوده يوه پوريزه مادولر وداني به له ساحې څخه ليرې انتقال شي.

اوسنی وضعیت

- د وداني د جوړولو دمخه غونډه د جوازونو، تفتيش، او تطبيق (DPIE) له رياست سره د اکتوبر په ۲۷، ۲۰۲۵ ترسره شوه، د ساحې د پرمختګ د نهايي هوارولو جواز په اړه.
- DPIE د نومبر په ۳، ۲۰۲۵ رسمي ډول دغه جواز PGCPS ته صادر کړ.
- د قراردادي سروې کوونکي د جمعي په ورځ ساحه نښه کړه، او د نومبر په ۳، ۲۰۲۵ دغه دنده بشپړه شوه.
- د نښه کېدو نقشه به د سبا د ورځې تر پای پورې قراردادي ته وسپارل شي، وروسته له هغې به د ساحې قراردادي د خاورې د توپېدو او ککړتيا د کنټرول اقدامات پيل کړي.

راتلونکي ګامونه

- د مادولر وداني منظور شوي نقشې د اکتوبر په ۱۷ د ايالت لخوا بېرته ورکړل شوي.
- قراردادي د اصلي انجنير (EOR) اضافي نظرونو ته ځواب ورکوي. تمه ده چې قراردادي به د نومبر تر ۷، جمعي پورې د بياکتنې د نظرونو ځوابونه وړاندې کړي.
- د PGCPS د جواز ګړندی کوونکي به پورته ياد شوي پلانونه DPIE ته د درېيم اړخ بياکتنې لپاره وسپاري. کله چې دا نقشه د درېيم اړخ له لوري تاييد شي، DPIE به د وداني جواز صادر کړي. وروسته له هغه به PGCPS او DPIE د وداني د پيل دمخه غونډه وکړي، او د جوړونې بهير به پيل شي.

د تمه کېدونکي بشپړېدو نېټه:

- د اګست ۷، ۲۰۲۶





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ورزش خایونه او مصنوعي وابنه لرونکي میدانونه



ورزش ځايونه او مصنوعي واښه لرونکي ميدانونه

رواني پروژې (Projects In Progress)

کراس لنډ عالي لیسېه – دوهم پړاو د سټیډیوم څراغونه

- د کار ساحه: د عصري LED سټیډیوم او د وتلو څراغونو (egress lighting) د سیستم طرحه، برابرول او نصب.
- اوسنی وضعیت: طرحه جوړېږي.
- د تمه کېدونکي بشپړېدو نېټه: د ۲۰۲۶ پسرلی.

ډوال عالي لیسېه – د سټیډیوم نوسازي

- د کار ساحه: د موجوده نندارچیانو چوکۍ (bleachers) او د لوبغالي وړانول او ځای ناستي کول. د ۱۷۰۰ کسانو د ظرفیت لرونکي د المونیم چوکيو سیستم نصب چې یو مطبوعاتي خونه (press-box) هم پکې مدغم ده، د نوي مصنوعي واښو (turf) میدان او منډي لاره (track)، د LED ډیجیټل سکریڼ سکوربورډ، او د LED سټیډیوم او د وتلو څراغونه نصب.
- اوسنی وضعیت: طرحه جوړېږي.

د تمه کېدونکي بشپړېدو نېټه: د ۲۰۲۷ منی (د بودیجې منظوری پورې تړلی).



ورزش ځايونه او مصنوعي واښه لرونکي ميدانونه

راتلونکي پروژې (Upcoming Projects)

کراس لنډ عالي لیسېه – د سټیډیوم نوسازي

- د کار ساحه: د موجوده لوبغالي ځای ناستي د المونیم چوکيو د سیستم په نصب سره ځای ناستي کول، چې یو مطبوعاتي خونه (press-box) هم پکې شامله ده؛ نوی مصنوعي واښه (turf) میدان او منډې لاره (track)؛ او د LED ډیجیټل سکوربورډ نصب.
- اوسنی وضعیت: د طرحې مخکې تدارکات (Pre-Design Procurement).
- د تمه کېدونکي بشپړېدو نېټه: د ۲۰۲۷ مې (د بودیجې منظوری پورې تړلې).



Existing Crossland High School field

ورزش هایونه او مصنوعي واينه لرونکي ميدانونه د سټيډيوم د نوسازي لومړيتوب لست

د مالي کال ۲۰۲۵ - ۲۰۳۱ نورو کاونټي پروژي					
د لويغالي د ښه والي کارونه					
د BOE ولسوالي	د کاونټي شورا	لومړيتوب	ښوونځي	تشریح	غوښتل شوي بودجه
۸	۸	۱	کراسلېنډ منځني ښوونځي	د بودجې پاتې برخه د نيمه تمويل شوي لويغالي بشپړولو لپاره لوري کچي، کراسلېنډ لوړه ښوونځي د مالي کال ۲۰۲۳ CIP کي ۲ ميليونه ډالر ترلاسه کړل، مالي کال ۲۰۲۵ فرعي ټولگه	۳۵۰۰۰۰۰
۱	۴	۲	ډوال لوړه منځني ښوونځي	د مالي کال ۲۰۲۵ فرعي ټولگه	۳۵۰۰۰۰۰
				د لويغالي لوړوالي: نوي چوکي، د خبري بکس، مصنوعي چمن ډگر، تريک او د لويغالي	۵۰۰۰۰۰۰
				د مالي کال ۲۰۲۶ فرعي ټولگه	۵۰۰۰۰۰۰
۶	۶	۳	مکتب عالي مرکزي	د لويغالي لوړوالي: نوي چوکي، د خبري بکس، مصنوعي چمن ډگر، تريک او د لويغالي	۵۰۰۰۰۰۰
				د مالي کال ۲۰۲۷ فرعي ټولگه	۵۰۰۰۰۰۰
۸	۹	۴	فرنډلي لوړه منځني ښوونځي	د لويغالي لوړوالي: نوي چوکي، د خبري بکس، مصنوعي چمن ډگر، تريک او د لويغالي	۵۰۰۰۰۰۰
				د مالي کال ۲۰۲۸ فرعي ټولگه	۵۰۰۰۰۰۰
۲	۳	۵	پارکډل لوړه منځني ښوونځي	د لويغالي لوړوالي: نوي چوکي، د خبري بکس، مصنوعي چمن ډگر، تريک او د لويغالي	۸۵۰۰۰۰۰
				د مالي کال ۲۰۲۹ فرعي ټولگه	۸۵۰۰۰۰۰
۶	۶	۶	لارگو لوړه منځني ښوونځي	د لويغالي لوړوالي: نوي چوکي، د خبري بکس، مصنوعي چمن ډگر، تريک او د لويغالي	۸۵۰۰۰۰۰
				د مالي کال ۲۰۳۰ فرعي ټولگه	۸۵۰۰۰۰۰
۹	۹	۷	مئراټس وېل لوړه منځني ښوونځي	د لويغالي لوړوالي: نوي چوکي، د خبري بکس، مصنوعي چمن ډگر، تريک او د لويغالي	۸۵۰۰۰۰۰
				د مالي کال ۲۰۳۱ فرعي ټولگه	۸۵۰۰۰۰۰


ټکل شوي ۷ کلن ټوليزه
۴۴۰۰۰۰۰۰



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

پوینتی

پوښتنه او ځواب




مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې/تبصرې د زوم د پوښتنه او ځواب (Q&A) په برخه کې وليکئ. د دې بناوالی د غونډې پوښتنې او ځوابونه به د ریاست د (About) پاڼې په bit.ly/DCP-About کې خپاره شي.

که تاسو نورې پوښتنې لرئ، مهرباني وکړئ هغوی دې بریښنالیک ته واستوئ: capital.programs@pgcps.org

د پروژې معلومات او اسناد

About the Department



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Phone No. 604-938-6100	Email capitalprograms@pgcps.ca	Website CapitalPrograms.ca	Address Capital Programs
---------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------

Our Mission
The Department of Capital Programs provides planning, cost management and program analysis and works with school boards, modern educational facilities committees and traditional educational associations for PGCPS schools and communities.

Our Purpose
The department manages the planning and administration of PGCPS education and construction projects.

Department Leadership

- Special Taylor
- Deputy
[CapitalPrograms](#)
- WILL Smith
Project Management Supervisor
[CapitalPrograms](#)
- Kristina Smith
Facilities Services
[CapitalPrograms](#)
- Cheryl Pichon
Senior Materials Program
[CapitalPrograms](#)

Areas of Responsibility

The work of the department is divided into four areas of responsibility:

- Facilities Planning
- Facilities Design
- Construction Management
- Program Management

Department Collaborations

Department of Capital Programs works closely with the Education Services PGCPS department to ensure the planning and implementation of all capital projects in the district and ensure successful outcomes.

[@CapitalPrograms](#)
Leadership: Rhonda Marshall, Director [CapitalPrograms](#)

The Department of Capital Programs reports to the Director, Infrastructure Planning & Development Department at the [CapitalPrograms](#). This department is a public authority. We are not a government department or agency of the government.

[Participating and Support Agencies](#)
Leadership: Debbie Johnson, Director [CapitalPrograms](#)

Leadership: The Department of Capital Programs reports to the Planning and Early Services Division and ensures the development of design and construction services to meet the needs of the education system. [CapitalPrograms](#)

Documents & Presentations

Capital Programs © 2017 Update Meeting: 18-11-2018 [Meeting Presentation](#) [CapitalPrograms](#) [CapitalPrograms](#) [CapitalPrograms](#) [CapitalPrograms](#)

د دې بناووالي غونډې پوښتنې او ځوابونه به د سرمایه یي پروگرامونو د ریاست د “About” پاڼې کې به bit.ly/DCP-About خپاره شي.

منته

موږ سره اړيکه ونيسئ

capital.programs@pgcps.org



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS